

工事の進捗状況

(H29.12末現在)

◇ ダム本体関連工事

種別	延長等	進捗状況
ダム堤体		盛立工(コア) 41千m ³ / 960千m ³ = 4%
		盛立工(フィルタ) 13千m ³ / 780千m ³ = 2%
		盛立工(ロック) 106千m ³ / 6,590千m ³ = 2%
		洪水吐き工(コンクリート打設) 8,065m ³ / 98,980m ³ = 8%
		基礎処理工 26,036m / 110,000m = 24%
	(施工中の工種) 準備工、原石山掘削工、コア山掘削工、盛立工、基礎処理工、洪水吐き工、監査廊工、選択取水塔工、建設発生土受入地整備工、道路工、仮設備工(濁水処理設備、施工設備)	
取水放流設備		(施工中の工種) 工場製作(選択取水ゲート、充水設備、付属設備)、据付(利水放流管、付属設備)

(注)盛立工、洪水吐き工、基礎処理工の母数は、今後の工事の進捗に応じて変わる場合があります。

◇ 導水施設関連工事

種別	延長等	進捗状況
導水施設	5,040m	放流工から2,377m 2,377m / 5,040m = 47%
		(施工中の工種) 放流工側: 掘削覆工(シールド工法) 取水工側: 掘削覆工(シールド工法) 復旧中

◇ 付替道路等

種別	延長等	進捗状況
付替国道500号	5.2km	9%(0.5km) 88%(4.6km)
(主な工事) 1号橋工事		(施工中の工種) A1仮設: 補強土壁工、橋台土留め工 P1仮設: 橋脚締切根固め工 P2橋脚: ニューマチックケーソン基礎工、橋脚躯体工 A2橋台: 掘削工
	2号トンネル工事	(施工中の工種) 仮設工、トンネル工(始点側)
付替右岸林道	5.0km	70%(3.5km) 30%(1.5km)

(注)端数処理の関係で合計が合わない場合があります。

 完成(概成) 施工中