

# 佐布里池耐震補強工事

## 定期報告

令和元年8月

独立行政法人水資源機構  
愛知用水総合管理所



①工事名:佐布里池堤体耐震補強工事

1) 工事場所:愛知県知多市佐布里字広茂地内外

2) 工期:自:平成30(2018)年12月28日 ~ 至:令和03(2021)年 3月25日(819日間)

3) 工事概要:(1)掘削工 1式 (2)基礎工 1式 (3)補強盛立工 1式  
(4)天端工 1式 (5)仮設工 1式

4) 受注金額:952,560,000円

5) 受注者:鹿島建設株式会社 中部支店

●工程表

(令和元年7月末現在)

工種・種別等	2018年	2019年												2020年												2021年													
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3											
準備工事		準備工(仮囲い他)																							片付工														
工用道路 (軟弱地盤対策含む)					工用道路(仮締切堤)造成																					工用道路撤去													
ストックヤード							ストックヤード造成																																
掘削工 基礎工																																							
補強盛立工																																							
天端工																																							


凡例

■ 工事計画

■ 工事実績

# 佐布里池堤体耐震補強工事 平面図

令和元年7月29日時点撮影



## 4号工事用道路工(横断暗渠敷設)



現況



横断暗渠敷設状況



横断暗渠敷設完了

## ストックヤードA(掘削・造成)



掘削・造成状況



掘削状況



掘削・造成状況



知多浄水場

取水塔

堤体

佐布里分水工

流水方向

愛知用水幹線水路

令和元年6月18日 撮影  
(2ヶ月に1回、更新予定)