

令和元年8月末現在

小石原川ダム建設事業 補償関係の状況

①事業用地の取得

事業用地	面積	取得済	進捗率
ダム及び湛水予定地	150.3ha	150.3ha	100%
付替道路予定地	18.6ha	18.6ha	100%
材料山等予定地	86.1ha	86.1ha	100%
導水路予定地	2.8ha	2.8ha	100%
計	257.8ha	257.8ha	100%

※事業用地の面積は、集計上、公共用地（河川・道路等）を含んでいます。

※事業進捗により面積が変わることがあります。

②移転世帯について

移転世帯	戸数	移転済み	進捗率
湛水予定地	36戸	36戸	100%