

第6回徳山ダム事業費管理検討会 審議内容メモ

日 時；平成17年11月30日（水） 15:00～17:00

場 所；水機構中部支社 4階会議室

出席者；国土交通省中部地方整備局河川部長（会長）

岐阜県基盤整備部建設管理局長

愛知県企画振興部長（代理：土地水資源課長）

愛知県建設部長（代理：治水監）

三重県地域振興部長（代理：県土交通分野総括室長）

名古屋市上下水道局技術本部長（代理：計画部長）

水資源機構中部支社副支社長

配付資料

- ・ 第6回徳山ダム事業費管理検討会 議事次第
- ・ 第6回徳山ダム事業費管理検討会 名簿
- ・ 事業の進捗状況と今後の事業工程 資料 - 1
- ・ 第3回コスト縮減委員会の縮減案の提案 資料 - 2
- ・ 事業費管理について 資料 - 3
- ・ その他 資料 - 4

審議内容

1. 事業の進捗状況と今後の事業工程について

本体盛立て工事が11月末で完了したとの報告、他の工事等についても順調に進んでいるとの報告を受け、了承した。

2. 第3回コスト縮減委員会の縮減案の提案及び事業費管理について

水資源機構から説明のあった約102～112億円のコスト縮減額及び内容について了承した。

これにより総事業費は縮減されることとなるが、今年度縮減した事業費については、ダム事業の促進に資することです承した。

水資源機構に対し、引き続きコスト縮減に努めるよう要請するとともに、平成19年度完成に向けて、3県1市、国及び水資源機構は一致結束して対応することを確認した。

（以上）