

第9回徳山ダム事業費管理検討会 審議内容メモ

日 時：平成19年3月26日（月） 14:30～15:40

場 所：水資源機構中部支社 4階会議室

出席者：国土交通省中部地方整備局河川部長（会長）

岐阜県県土整備部長（代理：次長）

愛知県地域振興部長（代理：水資源監）

愛知県建設部長（代理：技監）

愛知県企業庁水道部長

三重県政策部長

三重県県土整備部長

名古屋市上下水道局技術本部長

水資源機構中部支社副支社長

配付資料

- ・第9回徳山ダム事業費管理検討会 議事次第
- ・第9回徳山ダム事業費管理検討会 名簿
- ・第9回徳山ダム事業費管理検討会 資料

議事内容

1. 事業費管理について

- ①総事業費3,500億円に対して、平成19年度予算の決定に伴い約147億円のコスト縮減の見通しが確実となったことを確認した。
引き続きコスト縮減に努めるよう、強く要請した。
- ②平成18年度及び平成19年度の事業内容について報告を受けた。
引き続き山林公有地化事業及び樹林帯事業を推進するよう要請した。

2. その他

試験湛水の進捗状況及び集団移転地文殊地区の現況について、報告を受けた。

(以上)