

令和6年度 早明浦ダム再生事業費等監理委員会を開催しました

(審議結果の公表)

独立行政法人水資源機構関西・吉野川支社吉野川本部および池田総合管理所は、早明浦ダム再生事業における適切な事業執行の観点から、コスト削減策やその実施状況、事業執行等について、専門家等の第三者より意見・提言をいただくことを目的とした、「早明浦ダム再生事業費等監理委員会」を開催しました。

1. 開催日時 : 令和6年7月4日(木) 14:00~16:00

2. 開催場所 : 早明浦ダム・高知分水管理所 ふれあいホール
(高知県土佐郡土佐町田井6591-5)

3. 審議概要

早明浦ダム再生事業の概要、令和5年度委員会における主な意見と対応状況、令和5年度・令和6年度の実施概要、事業の進捗状況について、事務局より説明を行い、委員の方々より意見・助言をいただきました。

4. 審議結果

別紙のとおり

令和 6年 7月 4日



独立行政法人水資源機構
関西・吉野川支社 吉野川本部

問い合わせ先

独立行政法人水資源機構 関西・吉野川支社 吉野川本部

総務課長 小田(おだ) 企画調整課長 尾島(おじま)

電話 : 087 (835) 6600 (代表)

令和6年度 早明浦ダム再生事業費等監理委員会 審議結果

別紙

- 社会的要因の変化や現場条件の変更等による状況を鑑み、早明浦ダム再生事業総事業費の増額についてはやむを得ない。
 - ・事業費の変更： 約400億円→約500億円(約100億円増)
 - ・工期： 平成30年度～令和10年度(変更なし)

- 事業費監理に密接に関係する工程管理、工事間の調整を着実にを行うこと。

- 現場状況の変化に即応しながら、現場で出てくるアイデア等を踏まえ、コスト意識を持って設計・検討・工事進捗をはかること。