

●印旛機場排水運転

日時	運転時間	運転の種類	最大排水量 (m ³ /s)	総排水量 (m ³)	総雨量 (mm)	最高水位 (Y. P. m)	備考 (効果など)
4月11日	10:09 ~ 11:34 1:25	洪水排水 (試運転)	17	60,085	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
5月3日 ~ 5月4日	14:04 ~ 18:55 28:51	洪水排水 (試運転)	109	9,868,133	72.3	2.63	25mプール約29,000杯分(印旛沼水位約90cm相当)を排水し、印旛沼の水位上昇を抑制しました。
6月6日	10:04 ~ 11:29 1:25	洪水排水 (試運転)	17	61,086	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
6月20日 ~ 6月23日	11:04 ~ 13:00 73:56	洪水排水 (試運転)	38	21,052,778	102.7	2.94	25mプール約62,000杯分(印旛沼水位約180cm相当)を排水し、印旛沼の水位上昇を抑制しました。
7月11日	10:04 ~ 11:29 1:25	洪水排水 (試運転)	17	60,645	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
8月8日	10:04 ~ 11:29 1:25	洪水排水 (試運転)	17	60,636	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
9月5日	10:04 ~ 11:29 1:25	洪水排水 (試運転)	17	61,255	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
10月3日	10:04 ~ 11:29 1:25	洪水排水 (試運転)	17	63,271	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
11月12日	10:04 ~ 11:37 1:33	洪水排水 (試運転)	17	80,529	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
11月15日	14:04 ~ 15:20 1:16	洪水排水 (試運転)	17	73,065	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
11月22日	13:20 ~ 14:15 0:55	洪水排水 (試運転)	17	55,288	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
12月5日	10:04 ~ 11:51 1:47	洪水排水 (試運転)	17	59,748	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
1月9日	10:04 ~ 11:29 1:25	洪水排水 (試運転)	17	60,781	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2月6日	10:04 ~ 11:29 1:25	洪水排水 (試運転)	17	61,213	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
3月6日	10:04 ~ 11:29 1:25	洪水排水 (試運転)	17	60,321	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。

●大和田機場排水運転

日時	運転時間	運転の種類	最大排水量 (m ³ /s)	総排水量 (m ³)	総雨量 (mm)	最高水位 (Y. P. m)	備考 (効果など)
4月1日	13:03 ~ 13:10 0:07	洪水排水 (試運転)	17	7,218	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
4月16日	15:03 ~ 15:30 0:27	洪水排水 (試運転)	17	28,535	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
4月19日	14:03 ~ 15:45 1:42	洪水排水 (試運転)	38	118,701	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
5月17日	14:33 ~ 15:59 1:26	洪水排水 (試運転)	38	103,649	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
6月14日	10:03 ~ 11:29 1:26	洪水排水 (試運転)	38	104,798	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
7月18日	10:03 ~ 11:29 1:26	洪水排水 (試運転)	38	104,720	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
8月9日	13:33 ~ 15:18 1:45	洪水排水 (試運転)	38	121,282	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
9月13日	10:03 ~ 11:29 1:26	洪水排水 (試運転)	38	104,443	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
10月16日	14:03 ~ 15:48 1:45	洪水排水 (試運転)	38	118,032	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
10月18日	14:03 ~ 15:46 1:43	洪水排水 (試運転)	38	116,703	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
11月15日	9:33 ~ 10:59 1:26	洪水排水 (試運転)	37	102,856	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
12月27日	10:03 ~ 11:29 1:26	洪水排水 (試運転)	37	103,379	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
1月22日	10:03 ~ 11:29 1:26	洪水排水 (試運転)	37	103,527	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2月14日	10:03 ~ 11:29 1:26	洪水排水 (試運転)	37	103,460	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
3月14日	10:03 ~ 11:29 1:26	洪水排水 (試運転)	37	103,667	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。