

令和5年台風7号接近時の布目ダム操作状況 (8/14~8/16) ※数値は速報値

- ① 台風の進路予測の変化とともに雨量予測が増減しており、大規模な出水に備え洪水調節容量を十分に確保するため14日から事前放流を行い水位低下 (EL. 278.49 → EL. 276.92)
- ② 実績の全流域累計雨量は165mm、ダム最大流入量は毎秒132.68m³、最大放流量は毎秒100.38m³であった
- ③ ダムがなかった場合の河川水位は、実績と比べ興ヶ原地点で59cm高かったと推定

