

●印旛機場排水運転

日時	運転時間	運転の種類	最大排水量 (m ³ /s)	総排水量 (m ³)	総雨量 (mm)	最高水位 (Y. P. m)	備考（効果など）
2019. 04. 09	10:04 ~ 11:29 1:25	洪水排水 	17	60,584	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2019. 05. 14	10:04 ~ 11:29 1:25	洪水排水 	17	59,369	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2019. 05. 22~23	5:44 ~ 1:50 19:36	 試運転	92	6,278,862	68.5	2.88	25mプール約18,000杯分(印旛沼水位約50cm相当)を排水し、長門川及び印旛沼の水位上昇を抑制しました。
2019. 06. 04	10:04 ~ 11:29 1:25	洪水排水 	17	59,432	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2019. 07. 02	10:04 ~ 11:29 1:25	洪水排水 	17	60,531	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2019. 07. 05	6:34 ~ 13:50 7:16	 試運転	17	454,571	19.7	2.55	25mプール約1,000杯分(印旛沼水位約0cm相当)を排水し、長門川及び印旛沼の水位上昇を抑制しました。
2019. 08. 06	10:05 ~ 11:30 1:25	洪水排水 	17	64,919	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2019. 09. 09~10	7:16 ~ 8:10 24:54	 試運転	92	3,364,814	110.4	3.06	25mプール約10,000杯分(印旛沼水位約30cm相当)を排水し、長門川及び印旛沼の水位上昇を抑制しました。
2019. 10. 01	10:04 ~ 11:29 1:25	洪水排水 	17	59,553	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2019. 10. 12~15	14:04 ~ 13:35 71:31	 試運転	92	14,443,920	116.9	2.74	25mプール約42,000杯分(印旛沼水位約120cm相当)を排水し、長門川及び印旛沼の水位上昇を抑制しました。
2019. 10. 19~21	11:34 ~ 3:03 39:29	 試運転	53	7,266,772	49.6	2.62	25mプール約21,000杯分(印旛沼水位約60cm相当)を排水し、長門川及び印旛沼の水位上昇を抑制しました。
2019. 10. 22~23	13:09 ~ 13:45 24:36	 試運転	92	6,891,139	40.8	2.59	25mプール約20,000杯分(印旛沼水位約60cm相当)を排水し、長門川及び印旛沼の水位上昇を抑制しました。
2019. 10. 25~30	11:04 ~ 1:30 110:26	 試運転	92	36,471,238	234.5	4.28	25mプール約107,000杯分(印旛沼水位約320cm相当)を排水し、長門川及び印旛沼の水位上昇を抑制しました。
2019. 11. 14	10:04 ~ 11:29 1:25	洪水排水 	17	60,545	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2019. 11. 23~25	15:24 ~ 4:25 37:01	 試運転	92	12,644,336	130	2.94	25mプール約37,000杯分(印旛沼水位約110cm相当)を排水し、長門川及び印旛沼の水位上昇を抑制しました。
2019. 12. 10	10:04 ~ 13:00 2:56	洪水排水 	17	145,909	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2020. 01. 07	10:19 ~ 11:29 1:10	洪水排水 	17	49,641	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2020. 02. 04	10:04 ~ 11:14 1:10	洪水排水 	17	49,895	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2020. 03. 03	10:04 ~ 11:56 1:52	洪水排水 	17	86,786	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。

●大和田機場排水運転

日時	運転時間	運転の種類	最大排水量 (m ³ /s)	総排水量 (m ³)	総雨量 (mm)	最高水位 (Y. P. m)	備考（効果など）
2019. 04. 06	13:33 ~ 13:42 0:09	洪水排水 	18	10,170	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2019. 04. 16	10:03 ~ 11:29 1:26	洪水排水 	39	94,593	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2019. 05. 10	10:03 ~ 11:14 1:11	洪水排水 	39	94,719	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2019. 06. 11	10:03 ~ 11:32 1:29	洪水排水 	40	107,870	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2019. 07. 09	10:03 ~ 11:29 1:26	洪水排水 	39	106,488	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2019. 08. 20	10:03 ~ 11:29 1:26	洪水排水 	39	106,182	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2019. 09. 10~11	14:33 ~ 4:20 13:47	 試運転	103	4,502,535	110.4	3.06	25mプール約13,000杯分(印旛沼水位約40cm相当)を排水し、印旛沼の水位上昇を抑制しました。
2019. 10. 12~13	17:11 ~ 23:50 30:39	 試運転	89	9,574,766	116.9	2.74	25mプール約28,000杯分(印旛沼水位約80cm相当)を排水し、印旛沼の水位上昇を抑制しました。
2019. 10. 16	10:33 ~ 14:30 3:57	洪水排水 	39	290,151	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2019. 10. 25~28	13:03 ~ 20:31 79:28	 試運転	120	37,519,449	234.5	4.28	25mプール約110,000杯分(印旛沼水位約320cm相当)を排水し、長門川及び印旛沼の水位上昇を抑制しました。
2019. 11. 12	10:03 ~ 11:29 1:26	洪水排水 	39	105,728	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2019. 12. 3	10:03 ~ 11:29 1:26	洪水排水 	40	108,368	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2019. 12. 8	13:03 ~ 13:11 0:08	洪水排水 	18	8,874	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2020. 01. 21	10:03 ~ 11:29 1:26	洪水排水 	40	107,379	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2020. 02. 18	10:03 ~ 11:29 1:26	洪水排水 	40	107,889	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2020. 03. 10	10:03 ~ 11:29 1:26	洪水排水 	40	105,864	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。

※総雨量は「流域平均」値を示す。
※最高水位は「沼平均」値を示す。