

●印旛機場排水運転

日時	運転時間	運転の種類	最大排水量 (m ³ /s)	総排水量 (m ³)	総雨量 (mm)	最高水位 (Y. P. m)	備考（効果など）
2020. 04. 07	10:04 ～ 11:29 1:25	洪水排水 (試運転)	17	60,055	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2020. 04. 18～20	17:04 ～ 10:40 41:34	洪水排水 (試運転)	92	13,369,625	88.3	2.88	25mプール約39,000杯分(印旛沼水位約120cm相当)を排水し、長門川及び印旛沼の水位上昇を抑制しました。
2020. 05. 12	10:04 ～ 11:29 1:25	洪水排水 (試運転)	17	55,371	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2020. 06. 02	10:04 ～ 11:30 1:26	洪水排水 (試運転)	17	58,976	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2020. 06. 29	2:15 ～ 8:11 5:56	洪水排水 (試運転)	53	1,042,638	43.4	2.71	25mプール約3,000杯分(印旛沼水位約10cm相当)を排水し、長門川及び印旛沼の水位上昇を抑制しました。
2020. 07. 04～05	22:04 ～ 12:50 14:46	洪水排水 (試運転)	92	4,511,760	47.7	2.81	25mプール約13,000杯分(印旛沼水位約40cm相当)を排水し、長門川及び印旛沼の水位上昇を抑制しました。
2020. 07. 09～10	10:04 ～ 15:20 29:16	洪水排水 (試運転)	35	2,880,099	13.9	2.56	25mプール約8,000杯分(印旛沼水位約20cm相当)を排水し、長門川及び印旛沼の水位上昇を抑制しました。
2020. 08. 04	10:04 ～ 11:29 1:25	洪水排水 (試運転)	17	61,032	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2020. 09. 08	10:04 ～ 11:29 1:25	洪水排水 (試運転)	17	60,815	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2020. 10. 06	10:04 ～ 11:29 1:25	洪水排水 (試運転)	17	59,620	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2020. 10. 10～12	17:04 ～ 4:04 35:00	洪水排水 (試運転)	92	7,875,987	120	2.46	25mプール約23,000杯分(印旛沼水位約70cm相当)を排水し、長門川及び印旛沼の水位上昇を抑制しました。
2020. 11. 10	10:05 ～ 11:30 1:25	洪水排水 (試運転)	17	59,796	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2020. 12. 11	10:04 ～ 12:58 2:54	洪水排水 (試運転)	17	143,655	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2021. 1. 5	10:04 ～ 11:13 1:09	洪水排水 (試運転)	17	48,819	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2021. 2. 2	10:04 ～ 11:13 1:09	洪水排水 (試運転)	17	49,942	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2021. 3. 2	10:03 ～ 12:27 2:24	洪水排水 (試運転)	17	80,250	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。

●大和田機場排水運転

日時	運転時間	運転の種類	最大排水量 (m ³ /s)	総排水量 (m ³)	総雨量 (mm)	最高水位 (Y. P. m)	備考（効果など）
2020. 04. 14	10:03 ～ 11:29 1:26	洪水排水 (試運転)	40	108,430	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2020. 05. 19	10:03 ～ 11:29 1:26	洪水排水 (試運転)	40	108,194	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2020. 06. 09	10:03 ～ 11:29 1:26	洪水排水 (試運転)	40	106,368	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2020. 07. 14	10:03 ～ 11:29 1:26	洪水排水 (試運転)	40	106,647	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2020. 08. 18	10:03 ～ 11:29 1:26	洪水排水 (試運転)	40	104,466	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2020. 09. 15	10:03 ～ 11:29 1:26	洪水排水 (試運転)	40	110,061	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2020. 10. 07	10:03 ～ 14:05 4:02	洪水排水 (試運転)	40	306,024	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2020. 11. 17	10:03 ～ 11:29 1:26	洪水排水 (試運転)	40	107,427	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2020. 12. 8	10:03 ～ 11:29 1:26	洪水排水 (試運転)	40	106,419	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2021. 1. 12	10:02 ～ 10:58 0:56	洪水排水 (試運転)	18	46,314	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2021. 2. 9	10:02 ～ 11:28 1:26	洪水排水 (試運転)	40	104,922	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。
2021. 3. 9	10:02 ～ 11:28 1:26	洪水排水 (試運転)	40	107,055	—	—	今後の排水運転に支障がないことを確認しました。

※総雨量は「流域平均」値を示す。
※最高水位は「沼平均」値を示す。