

(別紙)

見積書の様式参考例

項目	単位	員数 数量	単価	金額	摘要
1. グラウト注入施工費	m3	30			
(30m3当たり単価)					
労務費					
土木一般世話役	人	〇〇			
特殊作業員	人	〇〇			
普通作業員	人	〇〇			
機械経費、その他材料等*2					
グラウトポンプ	台	〇〇			仕様書による規格
練混ぜ機械類	基	〇〇			ハンドミキサー等
自記式記録流量計	基	〇〇			2.9t吊
ポータブル台車	台	〇〇			100V
運搬用台車	台	〇〇			
その他機械・材料等	式	1			労務費の〇%*5
2. セメントミルク材料費	kg	51,000			
(51,000kg当たり単価)					
材料費					
水	kg	〇〇			
普通ポルトランドセメント	kg	〇〇			
3. グラウトホール設置	箇所	2			φ 50
(2箇所当たり単価)					
労務費					
土木一般世話役	人	〇〇			
特殊作業員	人	〇〇			
普通作業員	人	〇〇			
機械経費・材料費					
グラウトホール	個	2			
コア穿孔機	式	1			
その他機械・材料等	式	1			労務費の〇%*5
4. グラウトホール処理	箇所	2			φ 50
(2箇所当たり単価)					
労務費					
土木一般世話役	人	〇〇			
特殊作業員	人	〇〇			
普通作業員	人	〇〇			
機械経費・材料費					
ポリマーセメントモルタル	m3	〇〇			超速硬型（ロス込み）
その他機械・材料等	式	1			労務費の〇%*5

項目	単位	員数 数量	単価	金額	摘要
5. 空洞調査	箇所	200			φ 50
(200箇所当たり単価)					
労務費					
土木一般世話役	人	〇〇			
特殊作業員	人	〇〇			
普通作業員	人	〇〇			
機械経費・材料費					
点検用ハンマー	式	1			
その他機械・材料等	式	1			労務費の〇% ^{*5}
6. 空洞結果とりまとめ	式	1			φ 50
労務費					
土木一般世話役	人	〇〇			
特殊作業員	人	〇〇			
普通作業員	人	〇〇			
その他経費	式	1			労務費の〇% ^{*5}
※設計業務技術者で計上する場合は必要な技術者を計上願います。					
7. 鉄筋探査機調査	箇所	2			
(2箇所当たり単価)					
労務費					
土木一般世話役	人	〇〇			
特殊作業員	人	〇〇			
普通作業員	人	〇〇			
機械経費・材料費					
鉄筋探査機	式	1			
その他機械・材料等	式	1			労務費の〇% ^{*5}
その他必要な項目					
〇〇 ^{*3}					

- *1 労務費は必要に応じた労務者を計上して下さい（様式は一例です）。
- *2 機械経費、その他材料等は必要に応じて計上して下さい。
- *3 その他必要な項目は必要に応じて計上して下さい（計上項目が無い場合は不要です）。
- *4 補正等がある場合は、基準歩掛及び補正率等を明記して下さい。
- *5 機械経費、材料費において諸雑費等を労務費の割合で示す場合の表示方法です。
- *6 また、以下の内容については見積範囲外です。
- ・施工管理に要する費用
 - ・換気、照明に要する費用
 - ・管内の水抜き作業
- *7 グラウト注入及び空洞調査の施工期間を記載してください。
- *8 空洞調査・空洞補修は可能な場合に記載してください。