

令和2年 水質調査結果

測定項目	地点名	集計の別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	最小	最大	平均
水温 (℃)	宇連ダム流入本川地点	2020年	6.5	4	7.7	10.6	13.6	15.4	18.8	22.3	22.6	19.1	11.4	10.1	4	22.6	13.5
		5年平均	6.1	5.4	6.7	10.8	12.3	16.2	17.8	20.9	19.1	17.4	12.9	9.3			
	宇連ダム貯水池(表層)	2020年	11.2	9	9.1	14.4	21.1	23.2	24.1	28.9	28.9	23.1	17	15.3	9	28.9	18.8
		5年平均	10.3	8	8.5	14	17.9	23.2	25.2	29.5	25.4	21.9	17.5	14.6			
	宇連ダム下流	2020年	10.5	8.9	9.2	14.7	16.8	15.5	21.3	27.2	19.5	20.4	15.3	15.3	8.9	27.2	16.2
		5年平均	9.1	7.6	8.4	13.1	14.3	18.3	19.8	20.7	21.1	18.9	15.6	12.9			
	大島ダム上流	2020年	5.1	2.8	7	12.5	14.7	17.9	18.3	23	25.1	19.3	10.8	9.4	2.8	25.1	13.8
		5年平均	5.4	4.8	6.6	11.6	13.5	17.6	18.5	22.1	19.1	17.7	12.5	8.7			
	大島ダム貯水池(表層)	2020年	9.8	8.6	8.8	14	21.3	23.5	22.9	29	28.9	22.8	15.6	14	8.6	29	18.3
		5年平均	7.9	6.2	7.4	13.4	18	24	25	29.5	25.5	21.7	16.8	12.2			
	大島ダム下流	2020年	6.7	7	7.8	13.8	13.5	14.4	21	21	24.7	15.5	9.6	9.9	6.7	24.7	13.7
		5年平均	7.5	6.7	7.4	13.6	15.4	15.6	20	21.8	18.5	18	12.9	10.7			
	大野頭首工	2020年	8.8	7.8	10.2	14	16.8	16.6	19.2	25.3	22.2	19.9	13.8	10.8	7.8	25.3	15.5
		5年平均				15	15.7	21	19.1	26.1	25.8	21.8	14.5	10.5			
	牟呂松原頭首工	2020年	6.6	5.8	10.3	15.4	18.3	22.4	21.4	26.3	26.6	21.6	14.3	10.2	5.8	26.6	16.6
		5年平均				15.3	18.6	23.4	19.3	27.2	27.2	20.8	13.8	9.2			
	寒狭川頭首工	2020年	6.7	5	9.9	13.8	17.8	22.2	18.1	22.9	26.1	20.7	12.4	9.8	5	26.1	15.5
		5年平均	5.6	5.2	8.2	12.8	15.6	20.5	21.5	25.6	22.6	18.9	13.4	9.7			
	大原調整池(表層)	2020年	10.8	8.9	11.1	16.9	23	25.7	26.9	31.1	31	26	18.9	16.3	8.9	31.1	20.6
		5年平均	9.2	7.4	8.9	16.4	20	24.8	27.4	30.7	27.8	24.3	18.5	14.4			
	三ツ口池(表層)	2020年	8.2	5.7	9.9	16.9	22.8	24.9	25.2	32.3	29.5	24	15.1	13.4	5.7	32.3	19
		5年平均	6.9	6	9.4	16.3	20.2	25.3	27.1	28.9	24.7	23.2	16.7	12			
	万場調整池(表層)	2020年	9.2	7.5	8.8	15.6	20.8	23.7	25.1	28.8	30.9	24.3	17.6	15.6	7.5	30.9	19
		5年平均	8.6	6.2	7.9	14.5	18.6	23.4	26.2	29.5	26.7	23.5	18.3	13.6			
	万場調整池(底層)	2020年	9.5	7.8	8.5	12.8	13	13.1	18.4	14.4	23.2	23.8	17.8	15.4	7.8	23.8	14.8
		5年平均	8.3	6.1	7.3	10.6	14.2	15.5	17.8	20.2	23.4	22.7	18	13.5			
	駒場池(表層)	2020年	7.9	5.8	10.1	17.9	21.4	24.5	27.6	28.3	28.3	23.2	15.5	13.5	5.8	28.3	18.7
		5年平均	7	8.1	10.5	17.5	19.4	25.5	23.9	28	29.7	22.6	14.1	11.1			
	蒲郡調整池(表層)	2020年	8.8	7.3	9.7	16.6	22.5	25.1	26.3	31.2	31.1	24.6	17.3	14.8	7.3	31.2	19.6
		5年平均	8.7	6.6	9.1	16	17.5	24	27.2	30.2	27.7	23.8	17.9	12.8			
	蒲郡調整池(底層)	2020年		6.8			9.3			12.5			10		6.8	12.5	9.7
		5年平均		6.6			11.3			11.4			13.5				
	芦ヶ池調整池A(表層)	2020年	9	9.1	10.4	16.5	23.5	25.6	24.9	31.3	30.3	23.3	14	13	9	31.3	19.2
		5年平均	6.7	5.7	9.5	16.4	19.4	24	27.7	30.7	27.2	23.8	16.5	11.1			
	芦ヶ池調整池A(底層)	2020年	8.6	7	9.9	15.3	22	20.9	24.9	27	30.1	22.6	14.2	13.1	7	30.1	18
		5年平均	6.7	5.6	9.5	15.7	18.9	21.8	24.9	28.7	26.1	23.1	15.9	11			
	初立池(表層)	2020年	7.4	4.8	8.3	16	22.1	23.5	24.7	30.4	31.6	23.2	15.6	14	4.8	31.6	18.5
		5年平均	7.5	5.6	8.2	16.3	18.8	23.5	26.9	30.1	26.5	23.4	17.1	11.9			
水素イオン濃度(pH)	宇連ダム流入本川地点	2020年	7.5	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.4	7.4	7.2	7.5	7.4
		5年平均	6.4	6.4	6.8	6.7	6.7	6.9	7	6.8	6.6	6.8	6.9	6.6			
	宇連ダム貯水池(表層)	2020年	7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.4	6.9	6.8	7.1	7.2	7.1	7.1	6.8	7.4	7.2
		5年平均	6.1	5.8	6.2	6.4	6.2	6.6	6.7	6.8	6.5	6.3	6.5	6.4			
	宇連ダム下流	2020年	7.3	7.3	7.4	7.3	7	7.4	7	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7	7.4	7.3
		5年平均	6.4	6.4	6.5	6.5	6.8	7.1	6.9	6.9	6.7	6.4	6.9	6.7			
	大島ダム上流	2020年	7.7	7.7	7.7	7.8	7.6	7.9	7.6	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.9	7.7
		5年平均	6.9	6.7	6.6	7	7.2	7.3	7.3	7.5	7.1	7.2	7.2	7.2			
	大島ダム貯水池(表層)	2020年	7.4	7.5	7.5	8.3	8.4	8.8	7.7	7.7	7.6	8	7.4	7.3	7.3	8.8	7.8
		5年平均	6.3	6.6	6.6	7.6	7.4	8.5	8.6	8.3	8.4	7.9	6.9	6.8			
	大島ダム下流	2020年	7.3	7.5	7.5	7.8	7.8	8	7.6	7.5	7.6	7.9	7.4	7.5	7.3	8	7.6
		5年平均	7	7	6.8	7.6	7.3	7.3	7.4	7.4	7	7	7.2	7.1			
	大野頭首工	2020年	7.4	7.4	7.6	7.6	7.2	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.5	7.4	7.2	7.7	7.5
		5年平均				8.6	7.7	8	7.4	7.9	8.6	8.5	7.5	7.3			
	牟呂松原頭首工	2020年	7.6	7.7	7.7	7.8	7.5	7.9	7.6	8.1	7.5	7.7	7.7	7.6	7.5	8.1	7.7
		5年平均				7.6	7.1	7.7	7.6	8	7.7	7.6	7.7	7.6			
	寒狭川頭首工	2020年	7.4	7.5	7.7	8.4	7.5	7.7	7.5	7.5	7.4	7.6	7.5	7.6	7.4	8.4	7.6
		5年平均	8	7.7	7.7	7.9	7.9	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9	7.7			
	大原調整池(表層)	2020年	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	8	7.7	7.8	8	7.8	7.7	7.5	7.5	8	7.8
		5年平均	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.9	8	8.3	8.2	7.8	7.2	7			
	三ツ口池(表層)	2020年	7.5	7.4	7.4	7.7	7.7	7.6	7.6	8	7.4	7.4	7.6	7.7	7.4	8	7.6
		5年平均	7.4	6.9	7.4	7.2	7.7	8.6	8.5	9.2	8.3	8.6	8	8.1			
	万場調整池(表層)	2020年	7.5	7.5	7.6	7.7	8	9.1	8.5	8.9	7.5	7.7	7.4	7.9	7.4	9.1	7.9
		5年平均	7.4	7	7	8.1	8.4	9.1	8.9	9.1	8.3	7.8	7.9	7.8			
	万場調整池(底層)	2020年	7.5	7.5	7.5	7.5	7.2	7	7.1	7.1	7.5	7.1	7.4	7.8	7	7.8	7.4
		5年平均	7	7	6.8	6.9	7.4	6.9	6.6	6.4	6.6	6.7	7.6	7.5			
	駒場池表層	2020年	7.3	7.5	7.4	7.6	7.8	7.6	7.5	7.5	7.3	7.3	7.5	7.5	7.3	7.8	7.5
		5年平均	7.3	7.1	7.4	7.2	7.4	8.6	8.6	8.9	8.1	7	7.1	7.3			
	蒲郡調整池(表層)	2020年	7.2	7.4	7.6	7.6	7.6	7.8	8.2	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.2	8.2	7.6
		5年平均	7	6.8	7.4	7.5	7.6	8.2	8.2	7.8	7.6	7.6	7.1	6.9			
	蒲郡調整池(底層)	2020年															
		5年平均		7			6.9			6.5			6.6				
	芦ヶ池調整池A(表層)	2020年	7.7	7.8	8.2	9	9.3	10.1	8.9	10.3	8.3	9.6	8.9	8.4	7.7	10.3	8.9
		5年平均	7.1	7.4	7.5	8.1	8.8	10	9.8	9.6	9.2	9	8.3	7.6			
	芦ヶ池調整池A(底層)	2020年	7.7	7.8	8.2	8.8	9	8.7	9.1	7.6	8.2	9.5	8.7	8.4	7.6	9.5	8.5
		5年平均	6.2	7.5	7.2	7.6	8.2	8.9	7.9	8.6	8.3	8.6	7.5	7.5			
	初立池(表層)	2020年	7.7	7.7	7.7	8	8.5	8.6	7.8	8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	8.6	7.9
		5年平均	7.1	7.4	7.6	7.6	7.9	8.4	8.1	8	7.7	7.5	7.8	7.3			

※5年平均は2015年から2019年までの平均値

令和2年 水質調査結果

生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/l)	宇連ダム流入本川地点	2020年	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.2	0.5	0.9	0.8	0.5	0.5	1.2	0.6
		5年平均	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7				
	宇連ダム貯水池(表層)	2020年	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.9	2.0	0.5	2.6	0.6	0.5	0.5	2.6	0.8	
		5年平均	0.5	0.5	0.5	0.9	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	0.7	0.5	1				
	宇連ダム下流	2020年	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	0.5	1.9	1.5	0.5	0.5	1.9	0.7	
		5年平均	0.5	0.5	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.8	0.7	0.5	0.5	1.1				
	大島ダム上流	2020年	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	1.0	0.5	0.9	0.8	0.5	0.5	1	0.6	
		5年平均	0.5	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7				
	大島ダム貯水池(表層)	2020年	0.6	0.5	0.7	0.5	1.7	1.9	1.0	1.8	0.5	1.0	0.7	0.7	0.499	1.9	1	
		5年平均	0.6	0.8	0.8	1.5	1.2	3.0	2.1	1.5	1.3	1.0	0.8	1.2				
	大島ダム下流	2020年	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.9	1.9	0.5	2.3	0.8	0.5	0.499	2.3	0.8	
		5年平均	0.6	0.6	0.9	1.2	0.7	0.7	1.2	1.0	0.7	0.7	0.6	0.8				
	大野頭首工	2020年	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	2.4	0.5	0.5	0.499	2.4	0.7	
		5年平均				0.7	0.7	0.5	0.8	1.2	0.5	1.5	0.6	0.5				
	牟呂松原頭首工	2020年	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	2.2	1.0	0.5	0.6	0.499	2.2	0.7	
		5年平均				1.0	0.6	0.5	0.7	0.9	0.5	1.2	0.5	0.5				
	寒狭川頭首工	2020年	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.3	0.6	0.6	0.499	1.3	0.6	
		5年平均	0.6	0.5	0.7	0.9	0.7	0.7	0.9	0.9	1.4	0.7	0.7	0.9				
	大原調整池(表層)	2020年	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.9	0.9	0.7	0.5	0.5	0.5	0.499	0.9	0.6	
		5年平均	0.5	0.5	0.8	1.0	0.8	0.7	0.6	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6				
	三ツ口池(表層)	2020年	1.4	1.4	1.0	1.6	0.8	0.8	1.6	1.4	1.9	1.8	1.2	0.9	0.8	1.9	1.3	
		5年平均				4.4	1.5	1.2	2.2	1.7	0.9	1.3	0.9	0.5				
	万場調整池(表層)	2020年	0.5	0.8	0.6	0.8	1.7	1.4	1.5	2.7	0.9	3.0	1.1	1.1	0.499	3	1.3	
		5年平均				1.7	2.2	2.1	1.2	1.5	0.8	1.3	0.9	0.5				
	万場調整池(底層)	2020年	0.5	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	1.2	1.8	0.5	1.5	1.2	0.8	0.499	1.8	0.9	
		5年平均	0.9	1.1	1.3	1.7	1.3	1.7	1.6	1.7	0.9	1.6	1.0	1.1				
	駒場池表層	2020年	0.5	0.5	0.7	1.5	1.8	1.0	3.4	1.2	1.0	2.4	0.6	0.8	0.499	3.4	1.3	
		5年平均				1.0	1.0	1.0	1.5	1.3	0.9	0.7	0.5	0.5				
	蒲郡調整池(表層)	2020年	0.5	0.5	0.8	1.0	1.0	0.5	1.0	1.3	1.2	1.4	0.7	0.6	0.499	1.4	0.9	
		5年平均	0.8	0.7	1.0	1.3	1.1	1.1	1.0	1.0	0.8	0.8	0.6	0.9				
	蒲郡調整池(底層)	2020年																
		5年平均																
	芦ヶ池調整池A(表層)	2020年	5.0	4.2	5.1	4.0	4.3	3.7	3.4	2.4	2.8	2.1	3.6	2.6	2.1	5.1	3.6	
		5年平均	2.4	3.1	3.2	3.4	3.7	3.4	6.0	3.6	4.4	6.9	3.9	4.6				
	芦ヶ池調整池A(底層)	2020年	4.9	6.2	5.7	3.6	3.2	2.6	2.6	2.7	3.1	2.7	3.5	2.5	2.5	6.2	3.6	
		5年平均	2.9	3.8	3.7	4.8	3.6	2.8	3.1	3.5	3.7	9.2	4.9	4.9				
	初立池(表層)	2020年	0.8	0.7	0.8	2.9	2.2	0.7	1.2	2.6	1.3	1.3	1.0	1.2	0.7	2.9	1.4	
		5年平均	1.1	1.1	1.3	1.2	1.2	1.0	0.7	1.0	0.9	1.1	0.8	0.9				
化学的酸素要求量(COD) (mg/l)	宇連ダム流入本川地点	2020年	1	0.6	1.2	1.7	2	1.3	1.6	1.6	2.7	0.8	1.2	1.6	0.6	2.7	1.4	
		5年平均	1.5	1.6	1.5	1.6	1	1.1	2.2	1.4	3.2	1.2	1.6	0.9				
	宇連ダム貯水池(表層)	2020年	2.2	2.1	2.1	4	4.7	3.8	6.7	6.5	4.1	4.2	3.4	3.3	2.1	6.7	3.9	
		5年平均	2.6	2.6	3	3.1	3.7	3.6	4.2	4.4	4.3	3.9	3	2.8				
	宇連ダム下流	2020年	2.1	1.9	2.2	3.1	2.8	3.5	2.5	2.5	5.4	3.7	3	3.4	1.9	5.4	3	
		5年平均	3.3	2.9	2.8	3	2.3	2.6	2.9	3.5	4.2	2.9	3.1	2.8				
	大島ダム上流	2020年	0.6	0.499	1.1	1.2	1.9	1.1	1.2	1.2	3.7	1.3	1.2	1.5	0.499	3.7	1.4	
		5年平均	1.1	1.2	1.3	0.9	0.7	1	1.3	1	1.5	1.1	1.1	1				
	大島ダム貯水池(表層)	2020年	2	1.8	2.2	3.2	4.7	7.6	3.6	4.2	4.5	4.2	2.9	4	1.8	7.6	3.7	
		5年平均	2.1	2.2	2.5	2.8	3	4.6	4.3	3.2	4.5	3.5	2.6	2.5				
	大島ダム下流	2020年	1.5	1.6	1.6	2.8	1.9	2.3	2.3	2.4	4.9	2.4	2.4	3.3	1.5	4.9	2.5	
		5年平均	1.6	2	1.9	2.5	2.4	2.1	3.1	2.5	2.6	2.5	1.9	2				
	大野頭首工	2020年	1.8	1.8	2	2.2	2.7	3	3	2	3.6	3.8	2.8	3.5	1.8	3.8	2.7	
		5年平均				2.7	2.4	2	3.9	2.9	2.9	3	1.9	1.5				
	牟呂松原頭首工	2020年	1	1	1.9	2.2	2.7	2.9	2	1.9	3.3	3.2	1.5	2	1	3.3	2.1	
		5年平均				2.5	2.3	1.8	2.5	1.7	1.7	1.9	1.6	1.1				
	寒狭川頭首工	2020年	1.1	1.2	1.9	2.8	2.4	2.5	1.9	1.5	4.1	1.8	1.8	2.7	1.1	4.1	2.1	
		5年平均	1.5	1.4	2.1	2.1	1.7	1.9	2.4	1.8	2.9	1.7	1.4	1.6				
	大原調整池(表層)	2020年	2.4	2.2	2.5	3.7	3.8	4.1	5	4.4	4.2	4.2	3.2	3.5	2.2	5	3.6	
		5年平均	2.9	3.2	3.5	3.4	3.5	3.3	3.7	3.4	3.5	3.6	3.1	2.9				
	三ツ口池(表層)	2020年	3.1	3.1	3.1	3.9	3.6	4.4	3	3.3	4.6	3.1	3.9	3.2	3	4.6	3.5	
		5年平均				10	5.1	2.9	3.6	3.9	3.2	3.5	2.6	2.2				
	万場調整池(表層)	2020年	2.4	2.4	2.6	3.7	3.6	4.9	3.8	3.4	3.4	4.4	4.1	4.6	2.4	4.9	3.6	
		5年平均				4.6	5.6	4	3.6	3.2	3	3.4	3.7	2.7				
	万場調整池(底層)	2020年	2.4	2.4	2.7	3.2	3.3	3.2	3	3.1	3.2	3.3	3.2	3.7	2.4	3.7	3.1	
		5年平均	3.9	3.8	3.6	3.9	3.8	4.3	4.4	4.1	3.5	3.6	4.4	3.7				
	駒場池表層	2020年	2.3	1.7	2.1	3.8	4.4	4.8	6.4	2	4.1	3.3	2.4	3.6	1.7	6.4	3.4	
		5年平均				3.5	3.8	2.6	3.1	2.7	3	2.7	2.2	2				
	蒲郡調整池(表層)	2020年	2.5	2.3	3.2	4.4	3.9	4.4	4.8	5.3	4.1	4.9	3.9	4.1	2.3	5.3	4	
		5年平均	3.5	3.3	3.4	3.5	4.1	3.5	3.9	3.2	3.5	3.5	3.2	3.1				
	蒲郡調整池(底層)	2020年																
		5年平均																
	芦ヶ池調整池A(表層)	2020年	10	11	15	15	17	15	21	11	10	25	14	10	10	25	14.5	
		5年平均	11	11.3	11.5	11.8	13.5	14.9	21.2	10.2	21	19.9	20.8	12				
	芦ヶ池調整池A(底層)	2020年	10	12	17	18	16	12	20	12	10	22	16	10	10	22	14.6	
		5年平均	12.6	13.5	12.9	13.4	11.5	10.9	10.3	10	16	22	18.6	12.6				
	初立池(表層)	2020年	2.5	2.3	2.9	4.4	3.9	3.7	3.7	3.9	3.5	4	4.4	4.1	2.3	4.4	3.6	
		5年平均	3.5	3.5	3.7	3.2	3.6	2.9	3.1	2.9	3.5	3.1	3.2	3				

※5年平均は2015年から2019年までの平均値

令和2年 水質調査結果

浮遊懸濁物(SS) (mg/l)	宇連ダム流入本川地点	2020年	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	1
		5年平均	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1			
	宇連ダム貯水池(表層)	2020年	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	1	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	1	1
		5年平均	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1			
	宇連ダム下流	2020年	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	1
		5年平均	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	大島ダム上流	2020年	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	1
		5年平均	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1			
	大島ダム貯水池(表層)	2020年	1	1	1	2	3	7	2	2	1	2	0.99	1	0.99	7	2
		5年平均	1	1	1	2	1	4	2	1	2	1	1	1			
	大島ダム下流	2020年	1	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	1	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	1	1
		5年平均	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1			
	大野頭首工	2020年	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	1
		5年平均				1	1	2	1	1	1	1	1	1			
	牟呂松原頭首工	2020年	0.99	0.99	1	1	2	2	2	0.99	3	1	0.99	0.99	0.99	3	1.4
		5年平均				1	2	1	1	1	1	1	2	1			
	寒狭川頭首工	2020年	0.99	1	0.99	0.99	0.99	0.99	2	0.99	5	0.99	0.99	0.99	0.99	5	1.4
		5年平均	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1			
	大原調整池(表層)	2020年	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	1
		5年平均	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1			
	三ツ口池(表層)	2020年	2	2	5	2	1	1	0.99	1	1	2	2	2	0.99	5	1.8
		5年平均				4	4	2	2	1	1	1	3	1			
	万場調整池(表層)	2020年	1	1	1	1	1	3	2	4	1	2	3	3	1	4	1.9
		5年平均				3	5	3	1	1	1	1	6	1			
	万場調整池(底層)	2020年	1	1	1	0.99	1	0.99	2	4	0.99	2	3	4	0.99	4	1.8
		5年平均	7	5	3	6	3	5	11	8	4	6	11	5			
	駒場池表層	2020年	1	1	1	2	4	2	4	1	2	0.99	0.99	2	0.99	4	1.8
		5年平均				4	1	1	1	1	1	1	3	1			
	蒲郡調整池(表層)	2020年	0.99	0.99	2	0.99	0.99	2	0.99	1	1	1	0.99	0.99	0.99	2	1.2
		5年平均	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	蒲郡調整池(底層)	2020年															
		5年平均															
	芦ヶ池調整池A(表層)	2020年	15	14	43	21	21	20	41	9	14	35	34	18	9	43	23.8
		5年平均	17	17	17	26	25	21	38	9	34	37	39	19			
	芦ヶ池調整池A(底層)	2020年	16	16	43	30	20	16	37	16	10	44	34	20	10	44	25.2
		5年平均	42	43	36	48	29	21	23	23	43	44	46	27			
	初立池(表層)	2020年	6	7	5	4	3	1	1	1	1	1	6	6	1	7	3.5
		5年平均	4	4	5	3	2	1	1	1	2	2	4	3			
濁度 (度)	宇連ダム流入本川地点	2020年	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2
		5年平均	0.3	0.1	0.1	0.3	0.5	0.5	0.5	0.3	1.4	0.7	1.3	0.5			
	宇連ダム貯水池(表層)	2020年	0.9	0.7	0.6	0.7	0.3	0.3	0.5	0.4	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.9	0.5
		5年平均	0.8	1.2	1	1.4	1.6	1.3	1.2	1.4	4.7	1.4	1.5	1			
	宇連ダム下流	2020年	0.8	0.8	0.5	0.4	0.1	0.4	0.1	0.3	0.5	0.6	0.2	0.4	0.1	0.8	0.4
		5年平均	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	1.8	1	0.9	0.8	1.2	0.9	0.7			
	大島ダム上流	2020年	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.4	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.1
		5年平均	0.3	0.8	0.6	0.9	0.7	1.3	0.9	0.7	1.3	1.7	1.4	0.7			
	大島ダム貯水池(表層)	2020年	1.9	2.9	2.1	1.3	0.7	1.3	3.5	3	0.9	1.8	0.8	1	0.7	3.5	1.8
		5年平均	1.4	1.8	1.4	2.8	2.4	3.5	1.4	1.7	3	3.7	2.2	1.3			
	大島ダム下流	2020年	2.3	1.7	1.7	1	0.1	0.3	2.2	1	0.9	0.4	0.6	0.8	0.1	2.3	1.1
		5年平均	0.7	0.6	2.6	2.4	1.8	1.6	1.4	1.4	2.5	2.8	1.2	1.3			
	大野頭首工	2020年	0.7	0.9	1.2	0.6	0.5	0.6	2.2	0.5	0.6	0.7	0.4	0.4	0.4	2.2	0.8
		5年平均				1	1	4.7	1.1	1.2	2.4	1	1.2	0.5			
	牟呂松原頭首工	2020年	0.8	0.6	2.3	1.1	1.6	1.5	2	1.2	2.6	0.9	0.5	0.3	0.3	2.6	1.3
		5年平均				1	2	1.1	1.9	1.1	1.1	1.6	3.7	0.6			
	寒狭川頭首工	2020年	0.5	0.9	1.1	0.6	0.9	0.7	1.3	1.1	6	0.5	0.4	0.3	0.3	6	1.2
		5年平均	1	1	1	1.2	1	0.8	0.7	0.8	2	1.1	1.1	0.7			
	大原調整池(表層)	2020年	1	1.2	1.4	1.1	1.2	1.5	2.9	1.2	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	2.9	1.2
		5年平均	0.3	1.3	1	1.8	1.7	1	1.3	1.3	0.9	1.2	1.3	1.2			
	三ツ口池(表層)	2020年	4.4	3.4	5.3	2.1	1.3	1.6	1.7	1.5	1.9	2.1	2.6	2.1	1.3	5.3	2.5
		5年平均	2.2	1.7	3.3	3.6	2.6	1.8	2.8	2.7	2	1.8	2.6	2.9			
	万場調整池(表層)	2020年	1.6	2.1	1.9	1	1	1.1	1	1.2	0.5	1.1	1.8	1.9	0.5	2.1	1.4
		5年平均	4.4	2.2	2	1.8	2.4	2.2	2.7	1.1	1.6	1.5	3	4.1			
	万場調整池(底層)	2020年	1.7	2.1	1.9	0.8	1.4	1.1	3.8	2.1	1.1	1.5	1.9	2.1	0.8	3.8	1.8
		5年平均	5	4	2.1	6.2	2	4.3	5.2	7.2	3.8	4.7	9.9	3.9			
	駒場池表層	2020年	1.6	1.9	2.1	1.8	5	2	2.6	1.1	1.3	1	1.2	1.8	1	5	2
		5年平均	0.1	0.1	0.1	5	0.1	2	1.7	2.7	3.2	1.2	4.6	1.7			
	蒲郡調整池(表層)	2020年	0.9	1.2	1.8	0.9	0.7	0.7	1.2	1.8	1.5	1.6	1	0.6	0.6	1.8	1.2
		5年平均	1	0.6	0.5	1	0.6	0.7	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8			
	蒲郡調整池(底層)	2020年															
		5年平均		0.8			0.6			1			1.3				
	芦ヶ池調整池A(表層)	2020年	17	22	41	27	22	11	22	5.1	8.6	23	19	14	5.1	41	19.3
		5年平均	21	19.8	21.8	39	34.2	36.2	86.2	22.1	77	97	120.2	47.2			
	芦ヶ池調整池A(底層)	2020年	19	23	47	31	20	15	22	13	6.7	23	19	14	6.7	47	21.1
		5年平均	41.8	38.4	33.4	54	34	41	32.6	28	64.2	79.4	82.8	43.8			
	初立池(表層)	2020年	7.5	9.3	6	4.5	2.8	1.1	1.4	1.8	2.2	2	4.8	5.7	1.1	9.3	4.1
		5年平均	6.3	6.3	8.3	3.3	3.5	1.7	2.5	2	3.8	3.1	6.5	5.4			

※5年平均は2015年から2019年までの平均値

令和2年 水質調査結果

溶存酸素 (DO) (mg/l)	宇連ダム流入本川地点	2020年	12	13	11	11	9.8	9.3	9	8.6	8	8.9	10	11	8	13	10.1
		5年平均	9.8	11.6	10.1	8.7	7.6	7.8	7.8	6.9	7.4	7.5	8.8	9.9			
	宇連ダム貯水池(表層)	2020年	9.9	10	10	11	8.8	8.7	8.8	8.9	7.6	9.1	8.2	8.5	7.6	11	9.1
		5年平均	8	9.6	9.2	7.8	6.5	7.1	6.9	6.2	6.3	7.1	6.9	7			
	宇連ダム下流	2020年	11	11	11	10	9.1	9.9	8.8	8.2	8.4	9.2	9.8	10	8.2	11	9.7
		5年平均	9.1	10.3	9.3	7.7	7.2	8.1	7.6	7.1	7.4	7.7	8.8	8.2			
	大島ダム上流	2020年	12	13	12	11	9.6	9.6	9	9.3	9.1	9.4	11	12	9	13	10.6
		5年平均	11	12.1	10.3	8.6	7.7	8	7.7	7.1	7.7	7.6	9.2	10.6			
	大島ダム貯水池(表層)	2020年	9.7	9.9	12	11	9.4	10	10	9.3	8.6	8.9	8.3	8.7	8.3	12	9.7
		5年平均	8.7	10.1	9.1	7.8	7.1	8	7.2	6.5	7.3	7.4	8	8.2			
	大島ダム下流	2020年	11	11	11	10	10	11	9.3	9.4	8.3	10	11	11	8.3	11	10.3
		5年平均	10	11	10	7.5	7.1	8.5	7.6	7.2	7.6	7.9	8.9	9.5			
	大野頭首工	2020年	11	11	11	10	9.3	9.3	9.4	8.8	8	13	9.4	11	8	13	10.1
		5年平均				7.8	7.8	9.3	9.8	9.3	10	10	10	10			
	牟呂松原頭首工	2020年	12	12	11	11	9	9.9	9.5	9.6	8.7	9.1	11	11	8.7	12	10.3
		5年平均				4.3	3.2	9	9.9	9.4	8.7	8.8	10	11			
	寒狭川頭首工	2020年	13	13	12	10	9.6	9.1	9.9	10	8.5	9.2	11	11	8.5	13	10.5
		5年平均	11.6	12.3	10.7	9	7.8	6.9	7.4	6.8	7.2	7.5	8.9	9.4			
	大原調整池(表層)	2020年	11	11	11	10	9.4	9.2	9.3	9.4	8.1	9.5	8.8	9.6	8.1	11	9.7
		5年平均	8.5	8.2	8.2	6.5	5.6	6.2	6.1	6.5	5.8	5.1	6.8	8.2			
	三ツ口池(表層)	2020年	12	12	11	10	8.5	9.6	9.9	9.8	9.6	8.5	10	9.9	8.5	12	10.1
		5年平均	9	9.3	7.2	5.4	4.7	7.6	9.7	9.2	8.4	7	8.4	9			
	万場調整池(表層)	2020年	11	12	11	9.5	9.4	10	9.8	8.7	8.7	9.3	9.2	10	8.7	12	9.9
		5年平均	9.1	9.6	8.7	6	6.4	7.1	6.7	6.9	6.7	6.2	7.4	8.8			
	万場調整池(底層)	2020年	11	12	11	10	8	5.2	2.8	0.9	0.9	7.4	9	10	0.9	12	7.4
		5年平均	8.8	8.8	8.5	4.7	3.9	3.3	3.1	2.1	2.6	3.9	7.2	8.2			
	駒場池表層	2020年	11	12	11	11	9.7	9.4	10	9.9	8.6	8.6	9.8	10	8.6	12	10.1
		5年平均	9.7	11.6	9	7.8	6.6	10	11	9.2	9.6	8.4	9.6	11			
	蒲郡調整池(表層)	2020年	10	11	12	10	8.8	9.2	8.9	9	8.8	8.6	9.3	9.6	8.6	12	9.6
		5年平均	8.6	9.7	9.5	7.3	6.3	6.9	6.6	6	6	6.4	6.7	7.9			
	蒲郡調整池(底層)	2020年															
		5年平均		8.5			6.2			5			4.6				
	芦ヶ池調整池A(表層)	2020年	12	13	12	12	11	14	10	13	4.9	9.7	11	11	4.9	14	11.1
		5年平均	9.8	10.7	8	7	4.8	9.3	10.2	8.2	8.3	7	8.6	9			
	芦ヶ池調整池A(底層)	2020年	12	13	12	10	10	5.3	9.6	2.1	4.1	9.1	11	11	2.1	13	9.1
		5年平均	9.2	9.6	8.2	6.6	4.3	5.1	6.2	5	5	5.2	7.7	8.7			
	初立池(表層)	2020年	12	12	11	11	9.8	9	8.5	8.8	8.7	8.1	9.9	10	8.1	12	9.9
		5年平均	9.3	9.5	8.7	7	4.2	6.9	7.7	6.1	5.4	5.7	7.9	8.6			
大腸菌群数 (MPN/100ml)	宇連ダム流入本川地点	2020年	23	8	33	130	280	330	490	1100	7900	4900	170	490	7.8	7900	1300
		5年平均	60	130	500	54	190	330	890	1200	7300	1500	410	120			
	宇連ダム貯水池(表層)	2020年	17	5.0	2	23	49	490	330	4900	33	4900	79	49	1.8	4900	910
		5年平均	12	7.2	6.2	23	35	180	5100	19000	3700	6300	75	24			
	宇連ダム下流	2020年	23	13	79	330	170	240	700	4900	1400	11000	220	170	13	11000	1600
		5年平均	160	56	61	160	160	490	2100	17000	21000	6000	470	300			
	大島ダム上流	2020年	17	8	8	33	490	240	790	490	3300	790	110	130	7.8	3300	530
		5年平均	34	39	56	33	200	560	1500	1000	2700	950	380	54			
	大島ダム貯水池(表層)	2020年	79	7	2	2	49	140	140	220	4900	7000	2400	79	1.8	7000	1300
		5年平均	19	9.9	7	63	27	840	420	310	320	3700	550	300			
	大島ダム下流	2020年	33	23	79	110	49	790	2200	7000	130	11000	280	49	23	11000	1800
		5年平均	1000	26	1100	88	590	3600	3300	14000	7600	13000	1400	500			
	大野頭首工	2020年	330	330	3500	940	280	2200	2800	4900	49000	7000	1700	790	280	49000	6100
		5年平均				790	790	1100	2400	7900	2700	13000	7000	330			
	牟呂松原頭首工	2020年	1300	140	1700	110	7900	330	3300	4900	3300	3300	1700	490	110	7900	2400
		5年平均				3300	330	790	4900	7900	2400	7900	4900	490			
	寒狭川頭首工	2020年	23	33	170	130	170	3300	2200	7900	79000	4900	790	350	23	79000	8200
		5年平均	580	200	360	460	1500	900	2400	5900	18000	2900	1400	420			
	大原調整池(表層)	2020年	130	49	79	4900	1300	110	490	790	170	490	220	130	49	4900	740
		5年平均	39	19	71	170	1100	860	4400	1000	1200	640	1500	110			
	三ツ口池(表層)	2020年	33	17	79	49	330	790	1700	33000	3300	2800	490	130	17	33000	3600
		5年平均				1300	220	79	170	490	3300	3300	330	27			
	万場調整池(表層)	2020年	11	17	8	2	49	110	490	33	3300	330	8	280	2	3300	390
		5年平均				13	49	130	46	11	1300	240	4900	3300			
	万場調整池(底層)	2020年	170	23	22	8	33	110	240	110	130	2400	79	110	7.8	2400	290
		5年平均	1100	61	29	90	770	890	12000	1000	1200	1400	1400				
	駒場池表層	2020年	79	11	79	79	330	24000	1100	11000	22000	110000	1300	240	11	110000	14000
		5年平均				110	240	490	940	790	1700	1300	7900	230			
	蒲郡調整池(表層)	2020年	23	33	23	79	330	110	280	4900	280	1700	170	79	23	4900	670
		5年平均	55	130	67	670	1200	900	1600	1000	880	10000	1000	180			
	蒲郡調整池(底層)	2020年															
		5年平均															
	芦ヶ池調整池A(表層)	2020年	130	33	240	2400	2800	2	700	2	790	70	4900	13000	1.8	13000	2100
		5年平均	140	80	770	3900	16000	12	110	270	4900	980	1700	1200			
	芦ヶ池調整池A(底層)	2020年	220	79	330	4900	4900	17000	1100	11000	490	49	13000	24000	49	24000	6400
		5年平均	380	210	190	8800	8300	46000	11000	7700	3900	3100	5000	2000			
	初立池(表層)	2020年	49	13	13	17	790	3300	7900	79	33	13000	79	170	13	13000	2100
		5年平均	47	15	55	1300	360	640	4800	530	330	1700	870	330			

※5年平均は2015年から2019年までの平均値

令和2年 水質調査結果

全窒素(T-N) (mg/l)	宇連ダム流入本川地点	2020年	0.42	0.39	0.33	0.22	0.29	0.39	0.23	0.46	1.3	0.52	0.41	0.46	0.22	1.3	0.45
		5年平均	0.34	0.39	0.32	0.25	0.22	0.26	0.26	0.45	0.48	0.43	0.45	0.31			
	宇連ダム貯水池(表層)	2020年	0.36	0.36	0.36	0.28	0.28	0.32	0.17	0.18	0.28	0.36	0.36	0.35	0.17	0.36	0.31
		5年平均	0.3	0.34	0.31	0.31	0.31	0.23	0.25	0.26	0.42	0.36	0.33	0.34			
	宇連ダム下流	2020年	0.36	0.33	0.35	0.21	0.06	0.35	0.07	0.11	0.38	0.27	0.29	0.28	0.06	0.38	0.26
		5年平均	0.23	0.31	0.25	0.18	0.19	0.22	0.2	0.25	0.31	0.27	0.27	0.31			
	大島ダム上流	2020年	0.25	0.57	0.23	0.11	0.25	0.33	0.19	0.49	0.56	0.36	0.28	0.24	0.11	0.57	0.32
		5年平均	0.21	0.25	0.19	0.17	0.2	0.27	0.22	0.37	0.36	0.26	0.26	0.18			
	大島ダム貯水池(表層)	2020年	0.25	0.49	0.26	0.22	0.16	0.28	0.17	0.17	0.17	0.22	0.23	0.21	0.16	0.49	0.24
		5年平均	0.25	0.31	0.29	0.27	0.26	0.33	0.34	0.27	0.29	0.39	0.26	0.21			
	大島ダム下流	2020年	0.38	0.42	0.3	0.21	0.36	0.29	0.26	0.27	0.22	0.29	0.31	0.33	0.21	0.42	0.3
		5年平均	0.25	0.29	0.3	0.31	0.24	0.23	0.29	0.3	0.35	0.35	0.28	0.23			
	大野頭首工	2020年	0.37	0.44	0.39	0.3	0.33	0.39	0.31	0.28	0.47	0.32	0.35	0.32	0.28	0.47	0.36
		5年平均				0.35	0.4	0.66	0.3	0.32	0.32	0.37	0.36	0.42			
	牟呂松原頭首工	2020年	0.62	0.61	0.58	0.51	0.56	0.57	0.54	0.54	0.6	0.53	0.54	0.5	0.5	0.62	0.56
		5年平均				0.64	0.91	0.58	0.47	0.54	0.54	0.67	0.67	0.62			
	寒狭川頭首工	2020年	0.37	0.52	0.33	0.32	0.4	0.35	0.39	0.32	0.65	0.35	0.31	0.3	0.3	0.65	0.38
		5年平均	0.35	0.35	0.44	0.47	0.36	0.34	0.36	0.49	0.49	0.47	0.43	0.37			
	大原調整池(表層)	2020年	0.41	0.43	0.44	0.41	0.37	0.39	0.4	0.35	0.33	0.35	0.35	0.33	0.33	0.44	0.38
		5年平均	0.37	0.41	0.38	0.46	0.5	0.43	0.41	0.46	0.41	0.39	0.39	0.38			
	三ツ口池(表層)	2020年	0.55	0.65	0.55	0.58	0.5	0.44	0.78	0.49	0.24	0.28	0.56	0.5	0.24	0.78	0.51
		5年平均				0.91	0.99	0.52	0.49	0.4	0.31	0.51	0.77	0.69			
	万場調整池(表層)	2020年	0.33	0.46	0.38	0.3	0.24	0.25	0.22	0.15	0.25	0.15	0.24	0.19	0.15	0.46	0.26
		5年平均				0.36	0.38	0.32	0.26	0.19	0.21	0.22	0.24	0.28			
	万場調整池(底層)	2020年	0.34	0.44	0.4	0.29	0.44	0.43	0.45	0.39	0.31	0.28	0.25	0.2	0.2	0.45	0.35
		5年平均	0.37	0.39	0.43	0.63	0.58	0.77	0.81	0.81	0.65	0.58	0.52	0.39			
	駒場池表層	2020年	0.42	0.4	0.45	0.34	0.33	0.35	0.49	0.34	0.33	0.3	0.35	0.35	0.3	0.49	0.37
		5年平均				0.5	0.45	0.5	0.36	0.3	0.33	0.51	0.45	0.46			
	蒲郡調整池(表層)	2020年	0.9	0.98	0.88	0.89	0.81	0.82	1	1.1	0.86	0.97	1	0.94	0.81	1.1	0.93
		5年平均	0.85	0.79	0.8	0.8	0.83	0.76	0.71	0.76	0.78	0.82	0.9	0.89			
	蒲郡調整池(底層)	2020年															
		5年平均															
	芦ヶ池調整池A(表層)	2020年	2.7	3.3	3.4	2.5	1.9	2	1.8	1	0.75	3.4	1.5	2.4	0.75	3.4	2.22
		5年平均	4.02	4.86	5.26	3.18	2.9	1.4	1.94	1.04	2.72	2.98	4.52	4.26			
	芦ヶ池調整池A(底層)	2020年	2.8	3.1	3.6	2.6	1.9	2.5	1.4	1.4	0.91	2.4	1.7	2.5	0.91	3.6	2.23
		5年平均	4.32	5.1	5.28	3.62	2.82	1.1	1.46	2.07	2.28	3.08	3.36	3.58			
	初立池(表層)	2020年	0.66	0.71	0.63	0.54	0.4	0.34	0.53	0.68	0.53	0.56	0.59	0.51	0.34	0.71	0.56
		5年平均	0.45	0.42	0.41	0.46	0.43	0.31	0.32	0.33	0.4	0.49	0.53	0.48			
全りん(T-P) (mg/l)	宇連ダム流入本川地点	2020年	0.003	0.004	0.003	0.008	0.005	0.006	0.007	0.008	0.003	0.007	0.003	0.005	0.003	0.008	0.005
		5年平均	0.004	0.004	0.003	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.008	0.004	0.004	0.004			
	宇連ダム貯水池(表層)	2020年	0.003	0.005	0.003	0.003	0.006	0.003	0.005	0.005	0.003	0.009	0.004	0.006	0.003	0.009	0.005
		5年平均	0.006	0.004	0.004	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.012	0.005	0.003	0.005			
	宇連ダム下流	2020年	0.003	0.006	0.003	0.003	0.006	0.004	0.003	0.004	0.003	0.007	0.003	0.005	0.003	0.007	0.004
		5年平均	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.004	0.006	0.004	0.003	0.006			
	大島ダム上流	2020年	0.009	0.006	0.003	0.003	0.011	0.008	0.01	0.057	0.008	0.013	0.007	0.014	0.003	0.057	0.012
		5年平均	0.006	0.006	0.005	0.007	0.008	0.009	0.011	0.01	0.01	0.01	0.007	0.007			
	大島ダム貯水池(表層)	2020年	0.004	0.008	0.006	0.007	0.008	0.011	0.012	0.011	0.004	0.009	0.005	0.008	0.004	0.012	0.008
		5年平均	0.008	0.007	0.007	0.01	0.011	0.016	0.022	0.01	0.013	0.014	0.006	0.006			
	大島ダム下流	2020年	0.003	0.007	0.004	0.01	0.009	0.005	0.014	0.014	0.005	0.008	0.007	0.011	0.003	0.014	0.008
		5年平均	0.006	0.008	0.01	0.011	0.01	0.009	0.016	0.01	0.011	0.008	0.006	0.008			
	大野頭首工	2020年	0.003	0.006	0.006	0.012	0.008	0.007	0.013	0.009	0.008	0.01	0.007	0.006	0.003	0.013	0.008
		5年平均				0.01	0.009	0.021	0.008	0.008	0.013	0.005	0.009	0.011			
	牟呂松原頭首工	2020年	0.014	0.014	0.023	0.014	0.025	0.021	0.017	0.014	0.022	0.017	0.014	0.016	0.014	0.025	0.018
		5年平均				0.025	0.031	0.02	0.019	0.017	0.018	0.025	0.025	0.016			
	寒狭川頭首工	2020年	0.007	0.01	0.005	0.013	0.017	0.017	0.017	0.013	0.025	0.013	0.01	0.011	0.005	0.025	0.013
		5年平均	0.011	0.011	0.013	0.014	0.014	0.014	0.02	0.013	0.017	0.013	0.012	0.012			
	大原調整池(表層)	2020年	0.003	0.004	0.005	0.005	0.007	0.004	0.006	0.004	0.003	0.009	0.004	0.004	0.003	0.009	0.005
		5年平均	0.005	0.006	0.007	0.007	0.008	0.006	0.008	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005			
	三ツ口池(表層)	2020年	0.014	0.023	0.016	0.01	0.014	0.018	0.013	0.012	0.007	0.011	0.01	0.015	0.007	0.023	0.014
		5年平均				0.042	0.03	0.018	0.024	0.021	0.016	0.019	0.018	0.014			
	万場調整池(表層)	2020年	0.012	0.011	0.007	0.005	0.01	0.007	0.012	0.012	0.006	0.011	0.01	0.006	0.005	0.012	0.009
		5年平均				0.026	0.027	0.018	0.013	0.007	0.01	0.008	0.015	0.014			
	万場調整池(底層)	2020年	0.013	0.014	0.009	0.007	0.013	0.007	0.019	0.013	0.006	0.011	0.011	0.005	0.005	0.019	0.011
		5年平均	0.021	0.019	0.015	0.032	0.021	0.036	0.049	0.05	0.032	0.039	0.031	0.02			
	駒場池表層	2020年	0.004	0.007	0.006	0.015	0.02	0.008	0.012	0.013	0.008	0.011	0.006	0.008	0.004	0.02	0.01
		5年平均				0.015	0.01	0.012	0.016	0.011	0.011	0.017	0.013	0.008			
	蒲郡調整池(表層)	2020年	0.003	0.005	0.005	0.007	0.008	0.006	0.004	0.01	0.005	0.008	0.006	0.004	0.003	0.01	0.006
		5年平均	0.007	0.006	0.008	0.007	0.009	0.007	0.009	0.006	0.007	0.006	0.007	0.008			
	蒲郡調整池(底層)	2020年															
		5年平均															
	芦ヶ池調整池A(表層)	2020年	0.061	0.07	0.12	0.076	0.088	0.088	0.23	0.11	0.092	0.087	0.075	0.042	0.042	0.23	0.095
		5年平均	0.094	0.082	0.105	0.136	0.113	0.105	0.26	0.088	0.238	0.242	0.292	0.132			
	芦ヶ池調整池A(底層)	2020年	0.057	0.076	0.13	0.094	0.074	0.074	0.21	0.1	0.076	0.097	0.074	0.036	0.036	0.21	0.092
		5年平均	0.124	0.15	0.127	0.189	0.122	0.101	0.17	0.157	0.196	0.304	0.246	0.139			
	初立池(表層)	2020年	0.017	0.018	0.016	0.011	0.014	0.008	0.016	0.009	0.004	0.011	0.011	0.011	0.004	0.018	0.012
		5年平均	0.013	0.013	0.014	0.016	0.013	0.011	0.011	0.01	0.013	0.045	0.016	0.014			

令和2年 水質調査結果

クロロフィルa (mg/m3)	宇連ダム流入本川地点	2020年															
		5年平均															
	宇連ダム貯水池(表層)	2020年	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		5年平均	2	2	2	2	2	2	2	2.2	3.2	2.2	2	2			
	宇連ダム下流	2020年															
		5年平均															
	大島ダム上流	2020年															
		5年平均															
	大島ダム貯水池(表層)	2020年	2	3	5	5	7	16	7	5	2	6	3	6	2	16	5.6
		5年平均	2.2	2.4	2.4	4.2	2.8	8.8	13.2	5.2	7.2	4.8	3.4	2.6			
	大島ダム下流	2020年															
		5年平均															
	大野頭首工	2020年															
		5年平均															
	牟呂松原頭首工	2020年	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		5年平均				2	2	2	2	2	2	2	2	2			
	寒狭川頭首工	2020年															
		5年平均															
	大原調整池(表層)	2020年															
		5年平均															
	三ツ口池(表層)	2020年															
		5年平均															
	万場調整池(表層)	2020年								3					3	3	3
		5年平均								2							
	万場調整池(底層)	2020年															
		5年平均															
	駒場池表層	2020年															
		5年平均															
	蒲郡調整池(表層)	2020年															
		5年平均															
	蒲郡調整池(底層)	2020年															
		5年平均															
	芦ヶ池調整池A(表層)	2020年	31	25	67	57	79	55	130	21	69	44	41	30	21	130	54.1
		5年平均	30.8	36	34.6	46.2	78	57.8	108.4	36.8	128	102.8	104.2	39.8			
	芦ヶ池調整池A(底層)	2020年	29	41	62	58	75	32	120	19	54	38	40	36	19	120	50.3
		5年平均	34	42.2	37.8	46.2	50.8	33.2	24.2	23.6	67.4	117.6	73.4	39.6			
	初立池(表層)	2020年															
		5年平均															

※5年平均は2015年から2019年までの平均値