

質 問 回 答 書

(件名) 北総東部用水吉原分水工鋼管取替外工事

(1/1)

質 問 事 項	回 答
1. 人孔確保工のフランジ蓋設置 φ 800 0.74MPa、フランジ蓋撤去 φ 800 0.74MPa、フランジ蓋設置 φ 600 0.74MPa、フランジ蓋撤去 φ 600 0.74MPa、フランジ蓋設置 φ 450 0.74MPa、フランジ蓋撤去 φ 450 0.74MPaについて歩掛を教えてください。 2. 換気設備工について、作業時(8h)か常時(24h)どちらでしょうか。 以上	1. 歩掛については以下のとおりです。 フランジ蓋設置 φ 800 0.74MPa 土木一般世話役 0.323人／枚、 特殊作業員 0.476人／枚 普通作業員 0.714人／枚、 諸雑費(まるめ) 1式 フランジ蓋撤去 φ 800 0.74MPa 土木一般世話役 0.129人／枚、 特殊作業員 0.190人／枚 普通作業員 0.286人／枚、 諸雑費(まるめ) 1式 フランジ蓋設置 φ 600 0.74MPa 土木一般世話役 0.247人／枚、 特殊作業員 0.364人／枚 普通作業員 0.546人／枚、 諸雑費(まるめ) 1式 フランジ蓋撤去 φ 600 0.74MPa 土木一般世話役 0.099人／枚、 特殊作業員 0.146人／枚 普通作業員 0.218人／枚、 諸雑費(まるめ) 1式 フランジ蓋設置 φ 450 0.74MPa 土木一般世話役 0.190人／枚、 特殊作業員 0.280人／枚 普通作業員 0.420人／枚、 諸雑費(まるめ) 1式 フランジ蓋撤去 φ 450 0.74MPa 土木一般世話役 0.076人／枚、 特殊作業員 0.112人／枚 普通作業員 0.168人／枚、 諸雑費(まるめ) 1式 2. 換気設備工については、作業時(8h)としています。 以上