

愛知用水地区事業計画策定業務 工程表 (概要)

<別紙3>

R7年度

①農水省1年前審査資料準備/様式作成とりまとめ

R7.11	計調室ヒア	本業務
R8.2	係長会⇒5月連絡会(班長)⇒6月幹事会⇒7月検討会	○

②事前評価資料準備様式作成とりまとめ

R8.5	農水省	資料準備をR7年度中に行う。	○
〃	国土交通省	〃	他業務対応
〃	経済産業省	〃	他業務対応

③事業計画に係ることの精査・とりまとめ

早急	受益面積	自己保全管理面積・土地改良区意見反映	○
早急	支線内容	愛知用水(土)調整結果とりまとめ	○
早急	事業費	上記を反映	○
R7.11	経済効果	農水	○
R8.3	〃	都市用水	他業務対応

④営農検討委員会・営農計画

R7.12	第1回	営農計画案説明・意見ききとり	○
R8.2	第2回	意見反映後の修正案説明	○
R8.3	第3回	書面議決	○

⑤環境配慮協議会

		委員設定(本社への伺い必要)	○
R7.12	第1回	委員会実施(現場説明・案提示)	○
R8.3	第2回	委員会実施	○

⑥用水計画

協議中	河川協議	(総量10,500t)	他業務対応
R7.12	総量10,500tの用水計画策定	(営農計画との整合)	○

⑦法手続き/様式作成とりまとめ

		機構法	
R8.3	事業実施計画意見照会・費用負担同意	13条3項	○
R8.3	関係都道府県知事協議	13条1項	○

R8年度

⑧農水省1年前審査資料/時点修正

R8.5	5月連絡会(班長)⇒6月幹事会⇒7月検討会	○
------	-----------------------	---

⑨事前評価資料/時点修正

R8.5～	農水省	5月(第1回)6月(第2回)7月(提出)8月(公表)	○
〃	国土交通省	〃	他業務対応
〃	経済産業省	〃	他業務対応